

演習資料2 仮置場必要面積算定シート

地区別人口・世帯数			全壊(棟)	半壊(棟)	床上浸水 (世帯)	床下浸水 (世帯)	合計
地区名	人口(人)	世帯数(世帯)					
あ	90	52					0
い	818	333					0
う	4,057	1,988					0
え	2,012	1,129					0
お	2,882	1,523					0
合計(棟、世帯)			0	0	0	0	0
災害廃棄物発生原単位(トン/棟or世帯)			117	23	4.6	0.62	
廃棄物発生量(トン)			0	0	0	0	0

◆ 片付けごみの組成内訳及び災害廃棄物集積量、仮置場必要面積

種類	区分	割合	集積量(t)	見かけ比重 (t/m ³)	積上げ高さ(m)	仮置場必要面積 (m ²)
木製家具	可燃物	22.2%	0	0.4	5	0
ガス台	金属くず	1.0%	0	1.1	5	0
家具(木製以外)	不燃物	4.6%	0	1.1	5	0
家電4品目	家電4品目	6.7%	0	1.1	1	0
その他家電	不燃物	1.2%	0	1.1	5	0
生活用品	可燃物	0.6%	0	0.4	5	0
衣類	可燃物	0.1%	0	0.4	5	0
畳	可燃物(畳)	63.7%	0	0.4	2	0
可燃物小計				0.4		0
不燃物小計				1.1		0
合計			100.0%	0		0